



**COMUNE DI  
SAN PIETRO IN CARIANO**  
Provincia di Verona

**ORIGINALE**

**AREA TECNICA**

N. Interno: **108** del **27-06-2023**

**DETERMINAZIONE N. 384 R.G. DEL 27-06-2023**

**AREA TECNICA**

**Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO - CUP B64E19001240004**

**CODICE CIG:**

Il sottoscritto Arch. Marzuoli Andrea, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, incaricato dal Sindaco con decreto n. prot. 5711 del 01/03/2023;

**RICHIAMATI:**

- il Trattato UE sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei";
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";



- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” e successive modificazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn.31, 32, 33 del 2021; e le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze relative al PNRR adottate nel 2022;

**DATO ATTO:**

- che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- che il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- che le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
  - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica
  - Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile
  - Missione 4 - Istruzione e ricerca
  - Missione 5 - Inclusione e coesione
  - Missione 6 – Salute



PREMESSO:

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021, concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vennero assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;
- che il Comune di San Pietro in Cariano risultò beneficiario dei suddetti contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20.10.2021 venne adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del quale venne inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo a “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni” assommante a complessivi € 262.000,00, beneficiato dal finanziamento europeo sopraccitato ed individuato quale RUP dell'opera l'Ing. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di San Pietro in Cariano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto: DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del D.Lgs n. 267/2000” venne approvato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20262 della Spesa e al capitolo 40027 dell'Entrata – esercizio 2022, lo stanziamento di € 262.000,00;
- che con propria determinazione NRG 193 del 23/03/2022, il sottoscritto affidò, ai sensi del l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, allo studio ING. PIERLUIGI GIACOMAZZI, con sede in Via A. Diaz, 4 – 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella, l'incarico per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente all'opera pubblica “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Betteloni”, secondo la propria offerta economica prodotta sul MEPA nell'ambito della trattativa diretta n. 2049604 e per il compenso di € 19.800,00 oltre contributo previdenziale 4% ed IVA 22%, pari a complessivi € 25.122,24;
- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 pervenne dal Ministero dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di preassegnazione a questo Comune, in riferimento all'intervento di cui trattasi, di un ulteriore finanziamento pari al 10% (€ 26.200,00), in aggiunta all'importo attribuito con il D.M. dell'Interno dell'8 Novembre 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, preassegnazione condizionata all'attivazione della procedura di affidamento entro il 31/12/2022;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 venne aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti del capitolo 20262 della Spesa e del capitolo 40027 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 288.200,00;
- che con delibera di G.C. n. 111 del 16/12/2022 venne approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo a “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni” redatto dallo studio tecnico Ing. Pierluigi Giacomazzi, con il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 288.200,00;
- che con determinazione a contrarre N.R.G. 874 del 19/12/2022 venne avviata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal DL n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, per l'affidamento dei



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

lavori di “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni”, con un importo a base di gara pari ad € 220.600,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 8.846,60;

- che con il medesimo provvedimento venne delegata la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Baldo-Garda, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, giusta la convenzione stipulata con il Comune di San Pietro in Cariano in data 27.06.2022 rep. n. 7, per l'espletamento e la gestione della procedura di gara in argomento, sino alla proposta di aggiudicazione;
- che con propria determinazione n. 84 del 22/12/2022, la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda attivò la procedura di gara, approvando la lettera di invito ed il disciplinare di gara e pubblicando sulla piattaforma telematica ME.CUC Baldo Garda la lettera di invito alla procedura negoziata in parola;
- che propria determinazione n. 5 del 23/01/2023, la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara del 23/01/2023 e aggiudicato l'appalto all'operatore economico GIVANI s.r.l. con sede in Sona (VR) – P. IVA 02897020232, con un ribasso dell'1,3% sull'elenco prezzi posto a base di gara, determinante un importo contrattuale pari ad € 217.847,20, compresi oneri per la sicurezza pari a € 8.846,60, al netto di IVA 10%;
- che con propria successiva determinazione n. 14 del 02/02/2023, la CUC dell'Unione Montana Baldo-Garda, accertato il positivo esito delle verifiche di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dei requisiti tecnico organizzativi dell'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 5/2023;
- che con determinazione N.R.G. 106 del 20/02/2023 si è preso dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 14 del 02/02/2023 della CUC Baldo-Garda, in favore dell'operatore economico GIVANI S.R.L. relativamente all'appalto dei lavori di “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni” per un importo contrattuale, inclusi gli oneri della sicurezza, di € 217.847,20 oltre ad IVA 10%, per un totale complessivo di € 239.631,92
- che i lavori sono iniziati in data 06/03/2023, giusto verbale di consegna lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore Lavori, Ing. Pierluigi Giacomazzi, in pari data;
- che l'appalto è stato perfezionato con contratto rep. 4883 del 31/03/2023 registrato all'Agenzia delle Entrate/Ufficio T66-Verona, serie IT numero 10665 del 03/04/2023;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è ritenuto necessario prevedere la realizzazione di alcune modeste lavorazioni e modifiche di dettaglio rispetto al progetto originario approvato, che non alterano la natura dell'opera complessiva e sono finalizzate a migliorare la funzionalità dell'opera in appalto;

VISTO che le predette modifiche sono state autorizzate a livello paesaggistico con Autorizzazione paesaggistica semplificata n. 1114 del 23/06/2023;

VISTA, pertanto, la perizia di variante e di assestamento redatta dal direttore lavori, Ing. Pierluigi Giacomazzi e presentata in 26/06/2023 prot. 17610 ;

PRESO ATTO degli elaborati che costituiscono la perizia di variante e di assestamento in argomento:

- Schema atto di sottomissione n 1 e Verbale di concordamento nuovi prezzi n 1;
- V.01a Relazione Tecnica;
- V.02a Computo Perizia e di Assestamento
- V.03a Quadro Comparativo di Raffronto;
- V.04a Quadro Economico di Raffronto;
- Tav.1.Va Stato Approvato e di Variante: pianta;
- Tav.2.Va Stato Approvato e di Variante: prospetti e sezioni.

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

EVIDENZIATO, in particolare, il quadro economico di raffronto :

<b>MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI</b>			
<b>CUP B64E19001240004</b>			
<b>QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE</b>			
	EURO	EURO	EURO
<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>PERIZIA VARIANTE</b>
IMPORTO A BASE D'ASTA	211.753,40	209.000,60	215.667,25
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	8.846,60	8.846,60	8.846,60
<b>1) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D'ASTA + Oneri sicurezza</b>	<b>220.600,00</b>	<b>217.847,20</b>	<b>224.513,85</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
2) IMPREVISTI	9.583,72	12.611,80	1.409,46
3) IVA 10% SU 1)	22.060,00	21.874,72	22.451,39
4) SPESE TECNICHE			
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori CSP-CSE, redaz. C.R.E.	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4b) Certificato di collaudo e prove	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4d) Spese tecniche perizia suppl. e di variante	0	0	3.000,00
5) SPESE CNPAIA 4% SU 4)	964,00	964,00	1.084,00
6) IVA 22% SU 4) + 5)	5.514,08	5.514,08	6.200,48
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)	3.529,60	3.529,60	3.592,22
8) CONTRIBUTO ANAC	225,00	225,00	225,00
9) SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara eccedente € 150.000	1.623,60	1.623,60	1.623,60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>67.600,00</b>	<b>70.352,80</b>	<b>63.686,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>288.200,00</b>	<b>288.200,00</b>	<b>288.200,00</b>

VISTO il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla DGC n. 111 del 16/12/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo in particolare l'art. 1.15 ultimo periodo:

*"...di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art. 106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:*

*Ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto di appalto durante il periodo di efficacia dello stesso, al fine di utilizzare il ribasso d'asta ottenuto in sede di gara, o altre economie verificatesi in corso d'opera, per eseguire maggiori quantità delle lavorazioni previste dall'appalto o nuove quantità in particolare per eseguire lavorazioni analoghe a quelle previste in progetto e/o integrative/migliorative delle stesse (quali ad es. la posa della copertina in trani bronzetto sui muri non prevista nel presente appalto); per tali lavorazioni si utilizzeranno i prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara o nuovi prezzi determinati utilizzando il Prezziario regionale Veneto e/o il Prezziario Interprovinciale di Verona e Vicenza con l'applicazione del medesimo ribasso d'asta offerto."*

ACCERTATO quindi che la variante in oggetto rientra nei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 al contempo sia a quello previsto al comma 1 lett. a), in quanto le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, previste ed inequivocabili, ed a quanto



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

previsto al comma 2 in quanto il valore della modifica è al di sotto sia alle sogli fissate dall'art. 35 che del 15 per cento del valore iniziale del contratto;

PRESO ATTO che con l'atto di sottomissione/verbale di concordamento nuovi prezzi, l'impresa GIVANI s.r.l. si impegna:

- ad eseguire i lavori aggiuntivi di perizia, assommanti ad € 6.666,65 secondo gli elaborati grafici e descrittivi redatti dalla Direzione Lavori ed ai medesimi patti e condizioni del contratto originario rep. com.le n° 4883 del 31/03/2023, oltre alla nuova lavorazione di cui al nuovo prezzo concordato – N.P.V.01, al quale verrà applicato il ribasso d'asta del 1,30%;
- a realizzare le opere anzidette nel termine di ulteriori 5 giorni naturali consecutivi rispetto all'iniziale tempo utile contrattuale;

RILEVATO che l'importo dei lavori in appalto all'impresa Givani s.r.l., per effetto della perizia, viene elevato ad € 224.513,85 al netto di IVA 10%, con un incremento di € 6.666,65 + IVA 10% e vengono incrementate anche le spese tecniche inserite nel quadro economico, per un ulteriore importo di € 3.000,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%, stanti le prestazioni richieste allo studio Ing. Pierluigi Giacomazzi per la redazione della perizia, comprensiva della relazione paesaggistica semplificata di variante;

ACCERTATO che i maggiori lavori di perizia, nonché l'aggiornamento delle spese in amministrazione, trovano copertura all'interno della spesa complessiva di € 288.200,00 riferita all'opera pubblica di cui trattasi e, contabilmente, nel bilancio di previsione - esercizio 2023 all'imp. ACC. 718/2022 - gestione competenza, iscritto al cap. 20262;

RICHIAMATO il CUP dell'investimento generale: B64E19001240004;

EVIDENZIATO il CIG relativo all'appalto dei lavori principali, che permane anche in riferimento all'affidamento dei lavori di variante: 9556847F9E;

EVIDENZIATO il CIG relativo all'affidamento del servizio tecnico, che permane anche in riferimento alle ulteriori prestazioni tecniche correlate alla perizia di variante: 91025161D5;

VISTO l'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari legati ai pubblici appalti, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose;

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP e Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Approvazione ai sensi degli artt. 151 e 162 del d.lgs. n. 267/2000";
- la determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria N.R.G. 933 del 30/12/2022 ad oggetto: "Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati e Variazione di esigibilità art. 175 comma 5-quater lett. e bis D.Lgs. 267/2000 – faq Arconet RGS MEF n. 48\_2021 per le opere pubbliche finanziate da PNRR"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 11.01.2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte economica) e disposta l'assegnazione delle risorse ai Dirigenti/Responsabili dei servizi e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27.04.2022;

ATTESTATA l'inesistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, da parte del sottoscritto, Marzuoli Arch. Andrea, quale Responsabile del Procedimento e firmatario del presente provvedimento e di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della procedura di appalto, il tutto con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (art. 6 bis della Legge 241/1990);



DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. recante le norme sul “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il presente provvedimento va pubblicato in Amministrazione Trasparente;

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell’Area Finanziaria, ai fini dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- D.Lgs.n. 267/2000
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che viene applicato sino all’operatività/efficacia del nuovo codice degli appalti (art. 229, comma 2 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36)
- il D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
- il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la vigente normativa in materia di P.N.R.R.;

VISTO, in particolare, l’art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020 e la circolare RGS 27/2022 del 21/06/2022;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di approvare, ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 SS.mm.ii., gli elaborati della perizia di variante ed di assestamento presentati in data 26/06/2023 prot. com.le n. 17610 dal DDLL Ing Pierluigi Giacomazzi, in riferimento ai lavori di “Messa in sicurezza e ampliamento di un tratto di viabilità comunale lungo Via Betteloni”, affidati alla ditta GIVANI s.r.l. con sede in Sona (VR) Via Castagnaro n. 25, allegati alla presente per farne parte integrante;
2. Di evidenziare il quadro economico derivante dalla presente perizia di variante, che di seguito si riporta:

MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA' COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI			
CUP B64E19001240004			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
	EURO	EURO	EURO
IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO	AFFIDAMENTO	PERIZIA VARIANTE
IMPORTO A BASE D’ASTA	211.753,40	209.000,60	215.667,25
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	8.846,60	8.846,60	8.846,60
2) TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE D’ASTA + Oneri sicurezza	<b>220.600,00</b>	<b>217.847,20</b>	<b>224.513,85</b>



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
2) IMPREVISTI	9.583,72	12.611,80	1.409,46
3) IVA 10% SU 1)	22.060,00	21.874,72	22.451,39
4) SPESE TECNICHE			
4a) Progettazione definitiva-esecutiva, direz. lavori CSP-CSE, redaz. C.R.E.	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4b) Certificato di collaudo e prove	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4c) Indagini geologiche-geotecniche-geofisiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4d) Spese tecniche perizia suppl. e di variante	0	0	3.000,00
5) SPESE CNPAIA 4% SU 4)	964,00	964,00	1.084,00
6) IVA 22% SU 4) + 5)	5.514,08	5.514,08	6.200,48
7) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE R.U.P. (art. 113 d.Lgs. 50/2016) – lavori PNRR (1,6%)	3.529,60	3.529,60	3.592,22
8) CONTRIBUTO ANAC	225,00	225,00	225,00
9) SPESE CUC: € 1.200 + 0,6% su importo base di gara eccedente € 150.000	1.623,60	1.623,60	1.623,60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>67.600,00</b>	<b>70.352,80</b>	<b>63.686,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>288.200,00</b>	<b>288.200,00</b>	<b>288.200,00</b>

- Di dare atto che per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, verranno aggiunti al tempo utile contrattuale ulteriori giorni 5 naturali e consecutivi;
- Di dare atto che i maggiori lavori, rispetto all'importo contrattuale originario di € 217.847,20, ammontano ad € 6.666,65 al netto di IVA, aumento che rimane al di sotto delle soglie fissate dall'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del 15% del valore iniziale del contratto (come previsto comma 2 lettera a) e b) dell'art. 106 del medesimo D.lgs. 50/2016.;
- Di dare atto che, a seguito della perizia di variante di assestamento, l'importo contrattuale dei lavori complessivamente appaltati all'Impresa GIVANI s.r.l. viene elevato ad € 224.513,85, oneri della sicurezza inclusi ed al netto di IVA;
- Di rideterminare in € 22.800,00 (in aumento rispetto ad € 19.800,00) oltre a CNPAIA e IVA il corrispettivo professionale in favore dello studio Ing. Pierluigi Giacomazzi, per le prestazioni professionali in riferimento all'opera pubblica in argomento, includendo quindi le competenze riferite a quanto attiene alla perizia oggetto di approvazione, quantificate in € 3.000,00 + CNPAIA + IVA;
- Di perfezionare la modifica del rapporto contrattuale con l'impresa GIVANI s.r.l. e con lo studio ING. PIERLUIGI GIACOMAZZI, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Di dare atto che l'opera pubblica in argomento è finanziata con le risorse di cui il Comune di San Pietro in Cariano è risultato beneficiario, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021, pubblicato sulla GURI n. 278 del 22/11/2021, derivanti dal Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” e con l'ulteriore finanziamento aggiuntivo pari al 10% dell'importo attribuito con il D.M. dell'Interno dell'8 Novembre 2021, a valere sulle risorse di cui al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. N. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR;
- Di dare atto che la spesa relativa ai lavori di perizia ed all'adeguamento delle competenze tecniche trova copertura finanziaria all'interno della spesa complessiva riferita all'opera pubblica di cui trattasi e, contabilmente, nella quota di spesa iscritta nel bilancio di previsione – esercizio 2023 al cap. 20262 – imp. Acc. 718/2022, che viene utilizzata:



**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

per € 7.333,31 (lavori di perizia – GIVANI s.r.l.)

per € 3.806,40 (spese tecniche di perizia – Ing. PIERLUIGI GIACOMAZZI);

10. Di imputare le seguenti voci di spesa, in relazione alla esigibilità delle obbligazioni, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	20262	€ 7.333,31
2023	20262	€ 3.806,40

11. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo	31/12/2023	€ 7.333,31
Saldo	31/12/2023	€ 3.806,40

12. Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 163/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – Area Tecnica è: VF0YHF;
13. Di precisare che, come prescritto dalle disposizioni relative al PNRR, le fatture riferite ai lavori oggetto di gara dovranno recare la dicitura: *“finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Linea progettuale PNRR “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”*, così come il codice CIG e il codice CUP, gli estremi della determinazione di affidamento dei lavori, del contratto di appalto e che i sopraindicati codici, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, saranno riportati nei relativi provvedimenti di liquidazione e mandati di pagamento emessi da questa Amministrazione;
14. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Andrea Marzuoli, nominato con Decreto del Sindaco prot. n. 5711 del 01/03/2023;
15. Di attestare che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
16. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
17. Di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
18. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
19. Di dare atto che a seguito del presente affidamento dovrà essere implementata la piattaforma informatica REGIS, Sistema informativo di cui all'art. 1 comma 1043 della Legge 178/2020, sviluppato per le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del P.N.R.R.;



## COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

---

20. Di evidenziare che per tutto quanto non contemplato dalla presente determinazione, troverà applicazione la vigente normativa dei contratti pubblici e la normativa in materia di P.N.R.R.;
21. Di inviare la presente determinazione alla ditta GIVANI S.R.L ed Direttore Lavori ING. PIERLUIGI GIACOMAZZI;
22. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



**Determinazione n. 384 R.G. del 27-06-2023**

**Oggetto: PNRR "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni M2C4 Investimento 2.2". MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI VIABILITA COMUNALE LUNGO VIA BETTELONI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E DI ASSESTAMENTO - CUP B64E19001240004**

*Preliminare di determinazione n. 110 del 27-06-2023 - AREA TECNICA*

**Responsabile del Procedimento: Marzuoli Arch. Andrea**

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA  
AREA TECNICA**

***Marzuoli Arch. Andrea***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

