



**Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU**



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROVINCIA DI VERONA

REPERTORIO N. 4894 DEL GIORNO 08/11/2023

**CONTRATTO INTEGRATIVO, A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE, DEL
PRECEDENTE AVENTE N. 4881 DEL 03/03/2023 REGISTRO REPERTORIO
CONTRATTI, RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE
SOSTITUZIONE DI INFISSI.**

**PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TER-
RITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO
2.2". CUP B64J22001240006 - CIG 9397239EEE**

L'anno 2023 (duemilaventitrè) addì 08 (otto) del mese di novembre nella resi-
denza municipale sita in 37029 San Pietro In Cariano (VR), via Chopin, 3,

AVANTI A ME

OMISSIS dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale del Comune di San Pietro
in Cariano, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa
nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni non avendone le
parti fatta richiesta,

SONO COMPARI

da una parte:

il dott. Arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS,
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano
(VR) in Via Chopin n. 3, C.F. 00261520233, in nome, per conto e nell'interesse
del quale dichiara di agire, all'uopo autorizzato in forza del decreto del Sindaco
n. 5711 di prot. dell'01/03/2023, di seguito nel presente atto denominato
"Stazione Appaltante";

dall'altra parte:

il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS, socio
accomandatario e rappresentante legale della società OMISSIS con sede
legale in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, iscritta al Registro
Imprese presso la C.C.I.A.A. di OMISSIS con il numero di iscrizione, codice
fiscale e partita IVA n. OMISSIS, n. OMISSIS., di seguito denominata
"Appaltatore o Contraente".

I suddetti signori, della cui identità personale io Segretaria Generale sono
certa, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- Che per l'appalto di "Lavori di efficientamento energetico della sede munici-
pale "Villa Rubinelli" tramite sostituzione di infissi" è stato sottoscritto il
contratto nella forma pubblico amministrativa avente repertorio n. 4881 in
data 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti, registrato all'Agenzia delle
Entrate/Ufficio T66-Verona, serie IT numero 6841 del 06/03/2023, in favore
dell'operatore economico OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMIS-
SIS), via OMISSIS n. OMISSIS c.f./P.IVA OMISSIS, a seguito del ribasso
di gara offerto del 0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo a base

di gara per l'importo complessivo del contratto di € 66.886,43 (euro sessantaseimilaottocentottantasei/43), comprensivo degli oneri della sicurezza di € 1.502,16 (euro millecinquecentodieci/16) oltre IVA al 22% per un totale per un totale di € 81.601,44 (euro ottantunomilaseicentouno/44).

- Importo così determinato:

Importo contrattuale lavori:	€	65.384,27
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.502,16
Iva 22%	€	14.715,01
Importo complessivo contratto	€	81.601,44

- Che risultano essere parte integrante del suddetto contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti:

- a) Capitolato speciale d'appalto (Allegato A);
- b) Elenco dei prezzi unitari (Allegato B);
- c) Offerta economica (Allegato C),
- d) Computo metrico estimativo (Allegato D).

- Che l'intervento, come previsto nella Determinazione NRG 570 del 12/09/2022 dell'Area 6 Programmazione Territorio Edilizia Pubblica e Privata, ora Area Tecnica, è stato finanziato con fondi PNRR - Linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2, dell'Unione europea – NextGeneration EU.

- Che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 129 comma 4 e articolo 130 comma 3 del Regolamento approvato con D.P.R.

21 dicembre 1999 n. 554 e dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, dal Direttore dei Lavori, Responsabile dell'Area 6 Programmazione Territorio – Edilizia Pubblica e Privata ora Responsabile dell'Area Tecnica con verbale in data 14/09/2022.

- Che in data 16/09/2022 è stato redatto processo verbale di sospensione dei lavori n. 1 con successiva ripresa il 13/07/2023, sottoscritto dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'appaltatore.

- Che in data 01/08/2023 è stato redatto processo verbale di sospensione dei lavori n. 2 con successiva ripresa il 28/08/2023, sottoscritto dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'appaltatore.

- Che in corso d'opera si è ravvisata la necessità di effettuare ulteriori modeste lavorazioni e modifiche di dettaglio rispetto al progetto originario approvato, che non alterano la natura dell'opera complessiva e con il fine di migliorare la funzionalità dell'intervento in appalto, autorizzate a livello paesaggistico dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ai sensi degli artt. 21 c. 4 e 22 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i, con Autorizzazione pervenuta al protocollo nell'Ente n. 11645 del 28/04/2023.

- Che l'art. 5 del Contratto n. 4881 di repertorio del 03/03/2023 prevede che le eventuali modifiche, nonché le varianti possano essere autorizzate ai sensi dell'articolo 1.6 del Capitolato Speciale d'Appalto ed attuate senza una nuova procedura di affidamento, nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

- Che il Direttore Lavori dell'opera, dott. arch. OMISSIS, ha elaborato apposita perizia di variante e di assestamento composta dai seguenti

documenti:

- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Var 01 – Relazione Tecnica Illustrativa;
- Var 02 – Relazione Storico Tecnica – Autorizzazione art. 21 D. Lgs. 42/2004;
- Var 03 - Quadro Comparativo;
- Var 04 - Computo Metrico di Variante;
- Var 05 – Elenco Prezzi Unitari di Variante.

- Che con Determinazione NRG 484 del 18/08/2023 del Responsabile dell'Area Tecnica sono stati approvati gli elaborati della perizia di variante, in riferimento ai lavori di "Efficientamento energetico della sede municipale Villa Rubinelli tramite sostituzione infissi", comportanti maggiori opere per la ditta OMISSIS di € 6.265,13 (euro seimiladuecentosessantacinque/13) al netto di IVA 22%, rispetto all'importo contrattuale originario pari ad € 66.886,43 (euro sessantaseimilattocentottantasei/43) oltre ad IVA 22%, che viene elevato sino alla concorrenza di € 73.151,56 (euro settantatremilacentocinquantuno/56), inclusi oneri della sicurezza pari € 1.502,16 (euro millecinquecentodue/16) ed al netto di IVA 22% e quindi per un totale complessivo di € 89.244,90 (euro ottantanovemiladuecentoquarantaquattro/90).

- Che la spesa relativa ai maggiori lavori, pari a complessivi € 7.643,46 (euro settemilaseicentoquarantatré/46) IVA 22% inclusa, trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico di € 90.000,00 (euro novantamila/00) già riferita all'opera pubblica di cui trattasi e contabilmente risulta iscritta nel bilancio di previsione, esercizio 2023 al cap. 20327 imp.

424 sub. 3, giusta Determinazione NRG 484 del 18/08/2023.

- Che in data 28/08/2023 (prot. n. 23907 del 28/08/2023) è stato sottoscritto dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'appaltatore, l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1.

- Che in data 11/10/2023 (prot. n. 28694 del giorno 11/10/2023) è stato redatto processo verbale di sospensione dei lavori n. 3 sottoscritto dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'appaltatore.

- Che con Determinazione dell'Area Tecnica NRG 602 del 17/10/2023 è stato approvato e liquidato il 1° SAL all'impresa OMISSIS con pagamento di € 70.679,79 (al lordo di IVA 22%), derivante dai seguenti documenti contabili:

- fattura n. 69 del 21/09/2023 pervenuta con prot. n. 26843 del 25/09/2023, dell'importo di € 70.679,79 (al lordo di IVA 22%);

- nota di credito n. 3/05 dell'11/10/2023 pervenuta con prot. n. 28842 del 12/10/2023 dell'importo di € 70.679,79 (al lordo di IVA 22%), a storno totale della fattura n. 69 del 21/09/2023;

- fattura n. 73 dell'11/10/2023 pervenuta con prot. 28960 del 15/10/2023 dell'importo di € 70.679,79 (al lordo di IVA 22%);

- Che in data 26/10/2023 è stato redatto processo verbale di ripresa dei lavori n. 3 sottoscritto dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'appaltatore.

- Che in data 30/10/2023 è stato sottoscritto dal Direttore Lavori, dal RUP e dall'appaltatore il certificato di ultimazione lavori (prot. n. 30785 del 30/10/2023).

- Che il Responsabile dell'Area Tecnica, avvalendosi del potere di autotutela della Pubblica Amministrazione, ha adottato determinazione NRG 638 del 03/11/2023 di rettifica, a seguito di un mero errore materiale della

determinazione NRG 484 del 18/08/2023 di approvazione della perizia di variante, procedendo ad adeguare anche l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1.

- Che sono state espletate tutte le formalità relative alla pubblicità e diffusione del presente affidamento e precisamente sono state effettuate le previste pubblicazioni sul profilo del Committente.

- Che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prodotta la polizza fideiussoria aggiornata ad integrazione dei lavori oggetto di variante.

- Che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prodotta polizza assicurativa.

- Che il sig. OMISSIS, in qualità di socio accomandatario della società OMISSIS ha dichiarato, con nota datata 26/10/2023 (prot. n. 30578 del 27/10/2023), l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

- Che il sig. OMISSIS, in qualità di socio accomandante della società OMISSIS ha dichiarato, con nota datata 26/10/2023 (prot. n. 30578 del 27/10/2023), l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

- Che il R.U.P. arch. OMISSIS con nota prot. com.le n. 30414 del 26/10/2023 ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico relativamente all'intervento oggetto del presente atto.

- Che il R.U.P. dà atto che il periodo di vigenza del presente contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma

e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto e a titolo di integrazione del precedente Contratto avente n. 4881 di repertorio del 03/03/2023, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona del dott. arch. OMISSIS, ad integrazione del Contratto avente repertorio n. 4881 del 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti, affida alla società OMISSIS e per esso al costituito sig. OMISSIS, che accetta, i LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE "VILLA RUBINELLI" TRAMITE SOSTITUZIONE DI INFISSI. PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO 2.2".
2. La ditta OMISSIS assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, le opere di perizia, secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori ed in conformità a quanto contenuto nella perizia richiamata nelle premesse redatta dal Direttore dei Lavori.
3. A detti lavori si applicano, per quanto compatibili, le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari contenute nell'atto avente repertorio n. 4881 del 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti e nei documenti ad esso allegati, conservati in atti, nonché le prescrizioni e le pattuizioni

generali e particolari contenute nell'Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 sottoscritto il 28/08/2023 e nuovamente sottoscritto con verbale in data 08/11/2023, registrato al protocollo n.31627, dal sig. OMISSIS legale rappresentante della ditta OMISSIS, dal RUP e Direttore Lavori dott. arch. OMISSIS.

4. Le parti danno atto che i prezzi unitari e a corpo sono assoggettati al ribasso d'asta del 0,5% (zero virgola cinque per cento) richiamato nel Contratto avente repertorio n. 4881 del 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti.

5. I lavori suddetti dovranno inoltre essere eseguiti secondo le buone norme tecniche ed in conformità alle norme di legge vigenti in materia di lavori pubblici.

6. Forma parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegata, la sottoindicata documentazione, che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere ed accettare incondizionatamente e della quale si omette la lettura per espressa volontà delle stesse:

– perizia di variante in corso d'opera, approvata con Determinazione NRG 484 del 18/08/2023 dell'Area Tecnica e successivamente rettificata con Determinazione dell'Area Tecnica NRG 638 del 03/11/2023, composta dai seguenti documenti:

- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;
- Var 01 – Relazione Tecnica Illustrativa;
- Var 02 – Relazione Storico Tecnica – Autorizzazione art. 21 D. Lgs. 42/2004;

- Var 03 - Quadro Comparativo;
- Var 04 - Computo Metrico di Variante;
- Var 05 – Elenco Prezzi Unitari di Variante.

7. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice Identificativo della Gara relativo all'intervento è 9397239EEE;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B64J22001240006.

Art. 2 - Importo del contratto

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta assuntrice dei lavori, per il pieno e perfetto adempimento delle opere di variante, al netto del ribasso percentuale offerto pari al 0,5% (zero virgola cinque per cento), è fissato in € 6.265,13 (euro seimiladuecentosessantacinque/13) oltre IVA al 22%, per complessivi € 7.643,46 (euro settemilaseicentoquarantatré/46).

Il nuovo importo contrattuale viene pertanto elevato ad € 73.151,56 (euro settantatremilacentocinquantuno/56), dei quali € 1.502,16 (euro millecinquecentodieci/16) per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 89.244,90 (euro ottantanovemiladuecentoquarantaquattro/90).

2. Tale importo risulta così determinato:

Importo contrattuale iniziale:	€	65.384,27
Importo variante	€	6.265,13
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.502,16
Iva 22%	€	16.093,34
Importo complessivo contratto	€	89.244,90

Art. 3 - Termine per l'esecuzione

1. Per effetto della perizia di variante per l'esecuzione dei lavori, come precisato all'art. 5 dell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, è concessa una proroga di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di cui all'art. 10 del Contratto n. 4881 repertorio del 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti, che prevedeva il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 4 – Pagamenti

1. Le parti danno atto che i pagamenti avverranno alle medesime condizioni di cui all'art. 8 del Contratto n. 4881 repertorio del 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti, a cui si rimanda.

Art. 5 - Garanzia e copertura assicurativa

1. In relazione alla polizza fidejussoria avente n. OMISSIS del OMISSIS di € 8.160,14, il Contraente ha prodotto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, Atto di Variazione emesso il 09/10/2023 da OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), Via OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia di OMISSIS n. OMISSIS, OMISSIS (OMISSIS), frazione OMISSIS, piazza OMISSIS n. OMISSIS, ammontante ad € 8.924,49 (euro ottomilanovecentoventiquattro/49), pari al 10% (dieci per cento) del nuovo importo contrattuale.

2. Relativamente alla copertura assicurativa di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, la parte contraente ha prodotto in data 26/10/2023 (prot. n. 30577 del 27/10/2023) la polizza assicurativa datata OMISSIS avente n. OMISSIS, in sostituzione della polizza n. OMISSIS, valida fino al OMISSIS per danni di

esecuzione e responsabilità civile verso terzi, della OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), Via OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia di OMISSIS n. OMISSIS, OMISSIS (OMISSIS), frazione OMISSIS, piazza OMISSIS n. OMISSIS, avente i seguenti massimali:

- € 89.244,91 per danni alle opere ed impianti permanenti o temporanei scoperto % del danno 10% (dieci per cento) franchigia € 1.000,00 (euro mille/00);
- € 200.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti scoperto % del danno 10% (dieci per cento) franchigia € 1.000,00 (euro mille/00);
- Allagamenti, scoperto % del danno 10% (dieci per cento), franchigia € 5.000,00 (euro cinquemila/00), limite indennizzo 40%.

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), con uno scoperto % del danno 10% (dieci per cento), franchigia € 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

3. L'Appaltatore conferma di rispondere in proprio dei sinistri, qualora l'entità degli stessi rientri nelle franchigie o scoperti previsti nella polizza di cui al presente articolo.

Art. 6 - Piani di sicurezza

1. Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. L'impresa esecutrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri e delle prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3. L'Appaltatore in data 26/09/2022 con nota prot. n. 28388, ha depositato presso la Stazione appaltante il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, del quale assume ogni onere e obbligo, che qui si intende integralmente riportato e perfettamente noto alle parti, anche se non materialmente allegato.

4. In riferimento alla perizia di variante, in considerazione delle opere oggetto di modifica rispetto al progetto originario quali tipologia del legname degli infissi, tipologia di maniglie di apertura e tipologia di vetri dei servizi igienici, il Direttore Lavori dott. arch. OMISSIS con nota prot. n. 27717 del 03/10/2023 ha ritenuto non necessario l'aggiornamento del Piano Operativo della Sicurezza da parte dell'Appaltatore.

Art. 7 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rimanda al Contratto avente repertorio n. 4881 del 03/03/2023 Registro Repertorio Contratti.

2. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e di contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Contraente.

3. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 6.265,13 (euro seimiladuecentosessantacinque/13) + IVA 22% per un totale di € 7.643,46 (euro settemilaseicentoquarantatré/46).

4. Agli effetti dell'imposta di registro, si chiede l'applicazione della stessa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, essendo

l'oggetto della prestazione soggetto ad IVA.

5. Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in Euro 45,00 (euro quarantacinque/00).

6. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod.

7. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

8. Il presente contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante mediante atto pubblico amministrativo in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Si considera parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato allo stesso, bollato nelle modalità di legge, il seguente documento:

- Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 28/08/2023 (prot. n. 23907 del 28/08/2023), sottoscritto nuovamente con verbale in data 08/11/2023.

E richiesto io Segretaria Generale ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su supporto informatico non modificabile, di n. 15 (quindici) pagine a video.

Il presente contratto viene da me Segretaria Generale letto alle parti contraenti (ad eccezione dell'allegato della cui lettura le parti mi dispensano) che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento delle identità personali, la sottoscrivono come di seguito specificato:

1. Il dott. arch. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi

dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.

2. Il sig. OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.

In presenza delle parti io dott.ssa OMISSIS, Segretaria Generale, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Firmato:

dott. arch. OMISSIS (firmato digitalmente)

sig. OMISSIS (firmato digitalmente)

La Segretaria Generale dott.ssa OMISSIS (firmato digitalmente)